

# DZIENNIK BUDOWY \*)

NR ..... 634 ..... 20<sup>11</sup> r.

Wydany dnia ..... 29.08 ..... 20<sup>12</sup> r.

Zawiera 30 ponumerowanych  
i przeszurowanych podwójnych stron.

Investor ..... GMINA KOJAKOWO .....

..... 81-198 KOJAKOWO, ŻEROMSKIEGO 69 .....

(nazwa i adres)

Inwestycja/rodzaj ..... BUDOWA DWÓCH ODCINKÓW ŚCIEŻY KOWERUNEJ NA TERENIE .....

..... GMINY KOJAKOWO W RAMACH PROJEKTU „TURYSTYCZNY SZLAK PRZEKŁAZEM KAROUB” .....

Adres budowy/rozbiórki \*\*) ..... TRASA PO TERENIE DZIAŁEK NR 127 (KOJAKOWO) .....

..... 195/1 i 193/3 (POŁODZIE) - ODCINEK A-B ORAZ DZIAŁKA LR 703 i 1274 (MOJBY) .....

..... - ODCINEK C-D POŁOŻONE W ENKLAWIE KOJAKOWO .....

(adres)

Pozwolenie na budowę/rozbiórkę

Zgłoszenie budowy/rozbiórki \*\*)

z dnia ..... 28.09 ..... 20<sup>12</sup> r.

Nr ..... AB/KF-735A-1158/09 .....

..... AB/KF-735A/255/09/K .....

Dziennik budowy należy prowadzić w sposób określony w § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. R.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29) pod groźbą kary grzywny określonej w art. 93 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

Za zgodność  
z oryginałem

\*) Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych, montażowych i specjalnych

\*\*) Niepotrzebne skreślić

DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA

TRANS DOR

Dorota Chlechowicz  
83-307 KIEŁPINO, ul. Dolna 1  
NIP 589-127-74-72 REGON 220267394

PROJEKT BUDOWY

mgr inż.  Peta

upr. nr 371/Gd/2002


pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego

A. Wykonawca:

Oryginał strona 1

Nazwa	Adres
1. TRANS DOR Dorota Chlechowicz	ul. Dłue 1 83-307 Kiełpino
2.	
3.	
4.	

Kierownik budowy - Stanisław Frozyna  
zamieszkały w 84-100 Puck, AWP 34/B posiadający uprawnienia  
budowlane numer M22/GD / 83 w specjalności: dszg i lat. in. drogowych  
dszg i lat. in. drogowych i inżynier dsz podejmuje się pełnić obowiązki kierownika budowy  
ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej w dniu ..... r.

  
podpis

C. Kierownicy robót

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1.	Roboty drogowe	mgr inż. Stanisław Frozyna 84-100 Puck AWP 34/B	M22/Gd/83 zakresie bud. i utrzymania dróg	02.10.2012
2.	drogowe	inżynier Andrzej Peko Stowki 105, 83-346 Sarnowo	371/Gd/2002 zakres rob. bez uprawnień	
3.	drogowe	mgr inż. Joanna Grabara Hidziewice 11/1P 81-500 Kwidzyn	POH/02/85/4401/12 do kierowania wś. bez uprawnień	KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Joanna Grabara nr opr. POM/02/BSIOWOD/12
4.				

D. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1.	Inżynier Cecylia 24-261 Cedyniki, ul. Dąbrowska 129/16	mgr bud. 304/Gd/12 zakresie dróg.	Inspektor Nadzoru Cecylia 3648/GD/88 12.10.2012
2.			
3.			

DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA  
TRANS DOR


E. Inspektorzy nadzoru autorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1.			Za zgodność z oryginałem
2.			KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Andrzej Peko wp. nr 371/Gd/2002

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
28.09.2012	<p>GEODETA UPRAWNIONY inż. Łukasz Oleksiński Nr upr. 20413</p>	<p>Wytłumaczenie przebiegu ścieżki rowerowej na odcinku AB oraz CD zgodnie z projektem.</p>
02.10.2012	<p>Stanisław Trzaska Kier. Budowy</p>	<p>Uzupełnienie punktów pomiarowych w układzie trójwymiarowym oraz odinów ścieżki rowerowej zgodnie z projektem. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji.</p>
16.01.2013	<p>Andrzej Piła</p>	<p>Przebieg obowiązków kierownika budowy dwóch odcinków ścieżki rowerowej na terenie gminy Kosuchowo w ramach projektu „Turystyczny Ścieżki Rowerowej Kosuchowo”</p>
28.01.2013	<p>Andrzej Piła</p>	<p>DOKUMENTACJA WYKONAWCZA TRANSDOR Dorota Chlebowicz 83-307 KIELCINO, ul. Dąbka NIP 589-127-74-72 REGON 220267364 Za zgodność z oryginałem KIEROWNIK BUDOWY</p>

mgr inż. Andrzej Piła


nr 371/GA/000

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
09.01.2013r	Ryszard Gwałt insp. nadz. "D"	Potwierdzam wykonanie wykonalności <del>rozpisania</del> C-D. <b>INSPEKTOR NADZORU</b> Ryszard Gwałt upr. dz. bud. 3648/GD/88 upr. bud. 1793GD/99 POM 5507118/04
10.04.2013	Joanna Grabara Kierownik Robót	Rozpisano wloty iennne na odcinku A-B z uśrednionym wytychnem drogi przez Geodeta <b>KIEROWNIK BUDOWY</b> mgr inż. Joanna Grabara nr upr. POM 028510WOD/12
10.04.2013r	Ryszard Gwałt insp. nadz. "D"	Potwierdzam rozpoczęcie robót na odcinku A-B 
18.04.2013r	Joanna Grabara Kierownik Robót	Z planem do odbioru wykonane kawyte pod warstwy konstrukcyjne na odcinku A-B w kierunku 0+00 do 0+499 km. Proszę o udzielenie wykonawcy stabilizacji betonowej <b>KIEROWNIK BUDOWY</b> mgr inż. Joanna Grabara nr upr. POM 028510WOD/12
18.04.2013r	Ryszard Gwałt insp. nadz. "D"	Odbieram w tym celu warstwy konstrukcyjne na odcinku A-B w km 0+00 do km 0+499. Proszę o dostarczenie mi zaświadczenia Zezwalam na wykonanie <b>KIEROWNIK BUDOWY</b> mgr inż. Andrzej Peta nr upr. 371/GD/2003




DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA

**TRANS DOR**  
Dorota Chlechowicz  
83-307 KIEŁPINO, ul. Dolna 1  
NIP 589-127-74-72 REGON 220267394

Za zgodność  
z oryginałem

  
mgr inż. Andrzej Peta

DEKLARACJE ZGODNOŚCI,  
TESTY CERTYFIKATY

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
19.04.2013	Joanna Grabara Kierownik Robót	stabilizacji gruntu cementem  Zplansem do odbioru wykonanie koryta i nasypu z punktu przebiegającego na odcinku C-D w całości. Wykonano badania postępowanie stopnia zepięcia. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Joanna Grabara nr upr. POM/2510WOD/12
19.04.2013	Ryszard Ciel Insp. nadz. D	Dobierzem nasyp; koryto god nadzorem kontroli odcinek C-D. Zezwoleniem na kontynuację robót 
22.04.2013	Joanna Grabara Kierownik Robót	Zplansem do odbioru wykonanie koryta na odcinku A-B w kierunku km 0+88 do 1+282. Proszę o zgodę na wykonanie stabilizacji cementem KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Joanna Grabara nr upr. POM/2510WOD/12
22.04.2013	Ryszard Ciel, Insp. nadz. D  DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA TRANSBOR Dorota Chlechowicz 83-307 KIEŁPINO, ul. Dolna 1 NIP 509-127-74-72 REGON 220267300  Za zgodność z oryginałem	Dobierzem koryto odcinka A-B w km 0+88 do km 1+282 Zezwoleniem na wykonanie stabilizacji gruntu cementem  KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Anna Peta nr upr. 574/Gd/2002

DEKLARACJE ZGODNOŚCI,  
ATESTY, CERTYFIKATY.

pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego

Oryginał strona 5

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
23.04.2013	Joanna Grabara Kierownik Robót	Zpłaszem do odbioru wykonanej kładki na odcinku A-B o km 1+292 do 2+248. Proszę o zgodę na wykonanie stabilizacji cementem <b>KIEROWNIK BUDOWY</b> mgr inż. Joanna Grabara nr upr. POM/128510WOD/12
23.04.2013	Ryszard Cwał Inż. nadzoru	Odbieram kładkę pod warstwą konstrukcyjną odcinka #15 od 1+292 do km 2+249. Proszę kontynuować roboty <i>[Signature]</i>
24.04.2013	Joanna Grabara Kierownik Robót	Zpłaszem wypracować wykonania stabilizacji punktu cementem o km = 5,0 NPa up zebranych recepty na odcinku A-B km 0+000 do 1+050. <b>KIEROWNIK BUDOWY</b> mgr inż. Joanna Grabara nr upr. POM/128510WOD/12
25.04.2013	Joanna Grabara Kierownik Robót	Zpłaszem do odbioru wykonanej warstwy odciążenia z piasku gruboziarnego o pr. 10cm na odc. C-D w całości. Proszę o zgodę na wykonanie robót. <b>KIEROWNIK BUDOWY</b> mgr inż. Joanna Grabara nr upr. POM/128510WOD/12
29.04.2013	Ryszard Cwał Inż. nadzoru <b>DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA TRANSBOR</b> Dorota Chlebowicz 83-307 KIEŁPINO, ul. Dolna 1 NIP 589-127-74-72 REGON 220267394	Odbieram warstwą odciążenia z gruntu o pr. 10cm na odcinku C-D. Proszę kontynuować roboty <b>KIEROWNIK BUDOWY</b> mgr inż. Ryszard Cwał

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Ryszard Cwał

DEKLARACJE ZGODNOŚCI

pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego

Oryginał strona 6

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
26.04.2013	Joanna Grabara Kierownik Robót	Zlecono stabilizację punktu wodnego cementem w km 0+00 do 1+050 i rozpoczęto stabilizację pozostałego odcinka A-B KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Joanna Grabara nr upr. POM/0285/OWOD/12
28.04.2013	Joanna Grabara Kierownik Robót	Zlecono pozostały odcinek A-B stabilizacji punktu cementem KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Joanna Grabara nr upr. POM/0285/OWOD/12
30.04.2013	Ryszard Ciel Insp. nadz.	Stwierdzam wykonanie stabilizacji punktu cementem całego odcinka A-B. Proszę o potwierdzenie. Ryszard Ciel
30.04.2013	Joanna Grabara Kierownik Robót	Rozpoczęto układanie obrzeży betonowych 8x30 cm na tamie fundamentowej 08/10 na odc. C-D KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Joanna Grabara nr upr. POM/0285/OWOD/12
30.04.2013	Ryszard Ciel Insp. nadz.	Stwierdzam rozpoczęcie układania obrzeży na odcinku C-D INSPEKTOR NADZORU Ryszard Ciel upr. drogowy 48/GD/98 upr. bud 178/GD/98 POM:BD/1118/01
06.05.2013	Joanna Grabara Kierownik Robót	Przebiegiem rozpoczęcia układania tamary stał. uchl. 031m na odcinku A-B KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Joanna Grabara nr upr. POM/0285/OWOD/12

DOKUMENTACJA  
DOKONYWAWCZA  
TRANS DOROTA CHLECHOWICZ  
83-307 KIELPINO, ul. Dąbowa 1  
NIP 589-127-74-72 REGON 22026394

Za zgodność z oryginałem  
mgr inż. Dorota Chlechowicz  
upr. nr 371/Gd/2002

DEKLARACJE ZGODNOŚCI,  
ATESTY, CERTYFIKATY,

pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego

Oryginal strona 7

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
08.05.2013	Joanna Grabara Kierownik Robot	Złożone ukladanie kruszywa tamaryto słab. wady. 0/31,5 mm we całym odc. A-B. Proszę o wykonanie we ukladaniu miejscami mieszanki asfaltowej we całym odc. A-B.

KIEROWNIK BUDOWY  
mgr inż. Joanna Grabara  
nr upr. POW.0285/OWOD/12

08.05.2013  
Ryszard Gwałt  
Insp. nadz. D

Potwierdzam wykonanie ukladania kruszywa tamaryto słab. wady. 0/31,5 mm we całym odc. A-B. Proszę o wykonanie miejscami mieszanki asfaltowej we całym odc. A-B.

08.05.2013  
Joanna Grabara  
Kierownik Robot

dotychczas w projekcie ukladania nawierzchni asfaltowej we odc. A-B 0+000 do 0+320

KIEROWNIK BUDOWY  
mgr inż. Joanna Grabara  
nr upr. POW.0285/OWOD/12

09.05.2013  
Ryszard Gwałt  
Insp. nadz. D

A zmianę z ile wykonanego odcinkiem nawierzchni asfaltowej we odc. A-B od km 0+000 do km 0+320

DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA  
TRANS-DOR  
Dorota Chlebowicz  
83-307 KIELPINO, ul. Dolna  
NIP 589-127-74-72 REGON 220267344




dotyczy ukladania do czasu przedstawienia propozycji poprawy ukladania materiału asfaltowego

Za zgodność z oryginałem  
KIEROWNIK BUDOWY  
mgr inż. Rafał Peta  
nr 371/Gd/0007



pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego

Oryginał strona 8

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
16.05.2013	Ryszard Cech Insp. nadz. w D	Zezwolenie na kontynuację robót zgodnie z programem nadzoru w przedst. - wznowy do akceptacji. 
17.05.2013	Joanna Grabara Kierownik Robót	Zplasztem do odbioru wykonanie podbudowy z KESM pr. 15cm na całej długości odcinka C-D. Proszę o kontynuację robót brukarskich. <b>KIEROWNIK BUDOWY</b> mgr inż. Joanna Grabara nr upr. POM/0285/OWGD/12
17.05.2013	Ryszard Cech Insp. nadz. w D	Odbieraniem podbudowę z KESM gr. 15cm na całym odcinku C-D, zezwolenie na kontynuację robót. 
20.05.2013	Joanna Grabara Kierownik Robót	Zorganizuje ułożenie warstwy asfaltowej na odr. A-B w km 1+320 do 2+180 <b>KIEROWNIK BUDOWY</b> mgr inż. Joanna Grabara nr upr. POM/0285/OWGD/12
20.05.2013	Ryszard Cech Insp. nadz. w D	Potwierdzam rozpoczęcie ułożenia warstwy asfaltowej na odcinku km 1+320 do 2+180 
21.05.2013	Joanna Grabara Kierownik Robót	Zobowiązane ułożenie warstwy asfaltowej na odr. A-B w km 1+320 do 2+180 <b>KIEROWNIK BUDOWY</b> mgr inż. Joanna Grabara

DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA



**TRANS-DOR**  
Dorota Chlechowicz  
83-307 KIELCINO, ul. Dolna 1  
NIP 589-127-74-72 REGON 220267304

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. ... Peta

pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego



Oryginał strona 9

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
22.05.2013r	Ryszard Cwał Inżp. nadz. "D"	Dokonałem oględzin wykonanego odcięcia AB w masie asfaltowej. Polecam pobranie próbek asfaltu i sprawdzenie w laboratorium drogowym 
23.05.2013r.	Joanna Grabara Kierownik Robot	Rozpoczęcie układania masy asfaltowej na os. A-B w km 0+900 do 1+320. <b>KIEROWNIK BUDOWY</b> mgr inż. Joanna Grabara nr upr. POM/0285/OWOD/12
24.05.2013	Joanna Grabara Kierownik Robot	Zakończono układanie warstwy asf. na os. A-B w km 0+900 do 1+320. <b>KIEROWNIK BUDOWY</b> mgr inż. Joanna Grabara nr upr. POM/0285/OWOD/12
26.05.2013r.	Ryszard Cwał Inżp. nadz. "D"	Dokonałem przeglądu wykonanego odcięcia subtektu AB w km 0+900 do 1+320. Polecam pobranie próbek i sprawdzenie w laboratorium drogowym 
27.05.2013	Joanna Grabara Kierownik Robot	Rozpoczęcie układania rewerselin z kostki betonowej pr. 8 cm na os. C-D. <b>KIEROWNIK BUDOWY</b> mgr inż. Joanna Grabara nr upr. POM/0285/OWOD/12
28.05.2013	Joanna Grabara Kierownik Robot	Zakończono układanie rewerselin z kostki betonowej pr. 8 cm na os. C-D. <b>KIEROWNIK BUDOWY</b> mgr inż. Joanna Grabara nr upr. POM/0285/OWOD/12

DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA

**TRANS-DOR**  
Dorota Chlechowicz  
83-307 KIELCZANÓW 1  
NIP 589-127-74-72 REGON 220267384

Za zgodność z oryginałem  
mgr inż. Joanna Grabara  
nr upr. POM/0285/OWOD/12

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
31.05.2013	Joanna Grabara Kierownik Robot	Rozpoczęcie układania now. asfaltowej we odr. A-B we km 0+320 do 0+820. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Joanna Grabara nr upr. POM/0285/OWOD/12
01.06.2013	Joanna Grabara Kierownik Robot	Zakończenie układania now. asfaltowej we odr. A-B w km 0+320 do 0+820. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Joanna Grabara nr upr. POM/0285/OWOD/12
1.06.2013	Ryszard Gul Insp. nadz. "D"	Potwierdzenie zakończenia nawierzchni asfaltowej na odcinku A-B w km 0+320 do 0+820. Polecam pobranie próbek asfaltu i badanie w laboratorium drogowym. 
3.06.2013	Joanna Grabara Kierownik Robot	Rozpoczęcie układania now. nawierzchni asfaltowej we odr. A-B w km 0+000 do 0+320 zgodnie z projektem regulacyjnym. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Joanna Grabara nr upr. POM/0285/OWOD/12
3.06.2013	Ryszard Gul Insp. nadz. "D"	Obliczenie nawierzchni bitumicznej na odcinku A-B w km 0+000 do 0+320 
4.06.2013	Joanna Grabara Kierownik Robot	Zakończenie układania now. nawierzchni bitumicznej w km we odr. C-D w drodze lokalnej. KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Joanna Grabara nr upr. POM/0285/OWOD/12





DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA

TRANS-DOR  
Dorota Chłochowicz  
33-307 KIELECINO, ul. Długa 1  
NIP 589-127-74-72, REGON 220267344

Za zgodność  
z oryginałem  
mgr inż. Lidia Jędrzej Peta  
upr. nr 371/Gd/2002

pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego

Oryginał strona 11

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
5.06.2013 v	Joanna Grabara Kierownik Robót	Zorganizowano ułożenie uziemia z kostki betonowej w. 8 cm prof. tag na odr. A-B w kierunku 0+825 do 0+P00. <b>KIEROWNIK BUDOWY</b> mgr inż. Joanna Grabara nr upr. POM/0285/OWOD/12
8.06.2013 v	Joanna Grabara Kierownik Robót	Zorganizowano ułożenie uziemia z kostki betonowej w odr. A-B w kierunku 0+825 do 0+P00 <b>KIEROWNIK BUDOWY</b> mgr inż. Joanna Grabara nr upr. POM/0285/OWOD/12
2.06.2013	Dyszard Andrzej Insp. nadz. i D	Zorganizowano wykonanie obrotowego nawierzchni z kostki na odcinku A-B, roboty zostały odebrane 
26.10.13	Joanna Grabara Kierownik Robót	Dostarczono wyniki badań próbek pobranych odmiernik uziemia asfaltowej wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
8.06.2013	Joanna Grabara Kierownik Robót	Zorganizowano wykonanie prac de "Turytycznego sklepu podwoje kasub". 
8.08.2015/	Dyszard Andrzej Insp. nadz. i D	Zorganizowano wykonanie przebiegu prowadzącego <b>DOKUMENTACJA POWYKONANIA TRANS-DOR</b> Dorota Chlebowicz 83-307 KIELCIN, ul. Długa 1 NIP 589-127-74-72 REGON 220267394 Za zgodność z oryginałem mgr inż. Andrzej Peta upr. nr 371/Gd/2002 

pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego

Oryginał strona 12

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
10.06.2013	Joanna Grabawa Kierownik Robót	Zpisanem zachowanie wszystkich wzrost dyktacji umow 21/01/2013 i proszę o dokonanie odnowy kalkulacyjnej. <i>[Signature]</i>
10.06.2013	Ryszard Gorb Inż. nadz. "D"	Potwierdzam zakończenie robót budowy części remontowej, bez gotowości do odbioru - dokument. paraf. <i>[Signature]</i>
		DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
		<b>TRANSBOR</b> Dorota Chlebowicz 83-307 KIELPINO, ul. Dolna 1 NIP 589-127-74-72 REGON 220267304
		Za zgodność z oryginałem mgr inż. <i>[Signature]</i> upr. nr 371/Gd/2

**PROTOKÓŁ  
ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU**

spisany dnia 25.05.2013  
na terenie przeprowadzonych robót: Budowa drogi okr. ścieżki wozowej na terenie parku Kaszubsko  
w ramach Umowy Nr 81/01/1.2013 z dnia 16.01.2013

Komisja w składzie:

- 1) Ryszard Gad - Inżynier Nadzoru ..... - przedstawiciel Zamawiającego
- 2) ..... - przedstawiciel Zamawiającego
- 3) ..... - przedstawiciel Zamawiającego
- 4) Joanna Grabara - kierownik Robót ..... - przedstawiciel Wykonawcy
- 5) ..... - przedstawiciel Wykonawcy
- 6) ..... - przedstawiciel Wykonawcy

po zapoznaniu się z dokumentami budowy stwierdza, że wykonane zostały następujące roboty zanikające i ulegające zakryciu:

wykonano stabilizację podłoża cementem na odc. A-B w km  
1+050 do końca odcinka

Uwagi:

brak

Na podstawie powyższego komisja uznaje roboty za zakończone/ niezakończone i odebrane/ nieodebrane:

Podpisy członków Komisji Nadzoru  
**INSPEKTOR NADZORU**  
Ryszard Gad  
upr. drogowo 3648/GD/88  
upr. bud 178/GD/99  
POM/BD/1118/01

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

**KIEROWNIK BUDOWY**  
Joanna Grabara  
mgr inż. Joanna Grabara  
nr upr. POM/0285/OWOD/12

- 4) .....
- 5) .....
- 6) .....  
**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

**TRANS DOR**  
Dorota Chlechowicz  
83-307 KIEŁPINO, ul. Dolna 1  
NIP 589-127-74-72 REGON 220267394

\* Niepotrzebne skreślić

Za zgodność z oryginałem  
**KIEROWNIK BUDOWY**  
mgr inż. Dorota Chlechowicz  
upr. nr 371/Gd/2013

**PROTOKÓŁ  
ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU**

spisany dnia 23.05.2013

na terenie przeprowadzonych robót: Budowa dwóch dr. ścieżki warzawej na terenie pni. Kosławo  
w ramach Umowy Nr 21.011.10.13 z dnia 16.01.2013

Komisja w składzie:

- 1) Ryszard Gad - Inspektor Nadzoru ..... - przedstawiciel Zamawiającego
- 2) ..... - przedstawiciel Zamawiającego
- 3) ..... - przedstawiciel Zamawiającego
- 4) Joanna Grabara - kierownik robót ..... - przedstawiciel Wykonawcy
- 5) ..... - przedstawiciel Wykonawcy
- 6) ..... - przedstawiciel Wykonawcy

po zapoznaniu się z dokumentami budowy stwierdza, że wykonane zostały następujące roboty zanikające i ulegające zakryciu:

Wykonano stabilizację piasku cementem na odcinku A-B w km 0+000  
do 1+050

Uwagi:

brak

Na podstawie powyższego komisja uznaje roboty za zakończone/ niezakończone i odebrane/ nieodebrane.

Podpisy członków Komisji Nadzoru

1) Ryszard Gad .....  
upr. drogowe 3648/GD/88  
upr. bud. 178/GD/99  
POMBD/1118/01

2) .....

3) .....

KIEROWNIK BUDOWY

4) mgr inż. Joanna Grabara .....  
nr upr. POM/0285/OWOD/12

5) .....

6) .....

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

**TRANSOR**  
Dorota Chlechowicz  
83-307 KIELPINO, ul. Dolna 1  
NIP 589-127-74-72 REGON 220267384

\* Niepotrzebne skreślić

Za zgodność .....  
.....  
.....

**PROTOKÓŁ  
ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU**

spisany dnia 17.05.2013

na terenie przeprowadzonych robót: budowa dwóch odr. ścieżek wodnych na terenie pniung Karkas  
w ramach Umowy Nr 21/01/2013 z dnia 16.01.2013

Komisja w składzie:

- 1) Ryszard Gad - Inspektor Nadzoru ..... - przedstawiciel Zamawiającego
- 2) ..... - przedstawiciel Zamawiającego
- 3) ..... - przedstawiciel Zamawiającego
- 4) Jasna Grabara - Kierownik Robót ..... - przedstawiciel Wykonawcy
- 5) ..... - przedstawiciel Wykonawcy
- 6) ..... - przedstawiciel Wykonawcy

po zapoznaniu się z dokumentami budowy stwierdza, że wykonane zostały następujące roboty zanikające i ulegające zakryciu:

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0,3% mm o pr. 1,9 cm na całej długości odcinka C-D.

Uwagi:

brak

Na podstawie powyższego komisja uznaje roboty za zakończone/ niezakończone i odebrane/ nieodebrane.

**INSPEKTOR NADZORU**

Podpisy członków Komisji:

Ryszard Gad  
upr. drogowe 3648/GD/88  
upr. bud 178/GD/99  
PGM/BD/1118/07

**KIEROWNIK BUDOWY**

mgr inż. Jasna Grabara  
nr upr. POM/0285/DWOD/12

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

- 4) .....
- 5) .....
- 6) .....

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA  
TRANS-DOR**

Dorota Chlechowicz  
83-307 KIEŁPINO, ul. Dolna 1  
NIP 589-127-74-72 REGON 220267304

Za zgodność  
z oryginałem

mgr inż. Jasnej P.  
upr. nr 371/Gd/2002

\* Niepotrzebne skreślić



**PROTOKÓŁ  
ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU**

spisany dnia 08.05.2013.....

na terenie przeprowadzonych robót: Roboty budowlane, kładzenie rowów, na terenie firmy Kosobro  
w ramach Umowy Nr 21/01/2013 z dnia 16.01.2013

Komisja w składzie:

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1) <u>Ryszard Gad - Inspektor Nadzoru</u>  | - przedstawiciel Zamawiającego |
| 2) .....                                   | - przedstawiciel Zamawiającego |
| 3) .....                                   | - przedstawiciel Zamawiającego |
| 4) <u>Joanna Grabara - Kierownik Robót</u> | - przedstawiciel Wykonawcy     |
| 5) .....                                   | - przedstawiciel Wykonawcy     |
| 6) .....                                   | - przedstawiciel Wykonawcy     |

po zapoznaniu się z dokumentami budowy stwierdza, że wykonane zostały następujące roboty zanikające i ulegające zakryciu:

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
o 3/5 mm o pa 20 cm do całej długości odc. A-B.

Uwagi:

Wak

Na podstawie powyższego komisja uznaje roboty za zakończone/ ~~niezakończone~~ i odebrane/ ~~nieodebrane~~.

**INSPEKTOR NADZORU**  
Podpisy członków Komisji  
Ryszard Gad  
ul. drogowa 3648/GD/88  
tel. bud. 178/GD/99  
POMIAR 1119/01

**KIEROWNIK BUDOWY**  
4) mgr inż. Joanna Grabara  
nr bud. 178/GD/99

2) .....  
3) .....

5) .....  
6) .....

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA  
TRANSOR**  
Dorota Chlechowicz  
83-307 KIELPINO, ul. Dolna 1  
NIP 583-127-74-72 REGON 220267394

\* Niepotrzebne skreślić

Za zgodność z oryginałem  
[Podpis]  
nr 571/Gd/200

**PROTOKÓŁ  
ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU**

spisany dnia 25.04.2013.....

na terenie przeprowadzonych robót: Budowa drogi odr. kieżli w rejonie na terenie gminy Kosakowo  
w ramach Umowy Nr 11/01/1013 z dnia 16.01.2013

Komisja w składzie:

- 1) Ryszard Gad - Inspektor Nadzoru ..... - przedstawiciel Zamawiającego
- 2) ..... - przedstawiciel Zamawiającego
- 3) ..... - przedstawiciel Zamawiającego
- 4) Joanna Grabara - Kierownik Robót ..... - przedstawiciel Wykonawcy
- 5) ..... - przedstawiciel Wykonawcy
- 6) ..... - przedstawiciel Wykonawcy

po zapoznaniu się z dokumentami budowy stwierdza, że wykonane zostały następujące roboty zanikające i ulegające zakryciu:

Wykonanie rowotny odciętej prz. z piasku piaszczynistego o pr. 10cm  
na całej długości C-D.

Uwagi:

brak

Na podstawie powyższego komisja uznaje roboty za zakończone/ ~~niezakończone~~ i odebrane/ ~~nieodebrane~~.

Podpisy członków Komisji:

- INSPEKTOR NADZORU**  
Ryszard Gad  
upr. drogowa 3048/GD/88  
upr. bud. 178/GD/99  
POM:BD/1118/01
- 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....

- KIEROWNIK BUDOWY**  
Joanna Grabara  
mgr inż. Joanna Grabara  
nr upr. POM/0285/OWOD/12
- 4) .....
  - 5) .....
  - 6) .....

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

**TRANSDOR**

Dorota Chlechowicz  
83-307 KIELPINO, ul. Dolna 1  
NIP 589-127-74-72 REGON 220267394

Za zgodność z oryginałem  
mgr inż. Dorota Chlechowicz

\* Niepotrzebne skreślić

**PROTOKÓŁ  
ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU**

spisany dnia 23.01.2013  
na terenie przeprowadzonych robót: Budowa dwóch dróg szutrzawicowych na terenie firmy Kosakowo  
w ramach Umowy Nr 81/01/1013 z dnia 16.01.2013

Komisja w składzie:

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1) <u>Ryszard Gied - Inspektor Nadzoru</u> | - przedstawiciel Zamawiającego |
| 2) .....                                   | - przedstawiciel Zamawiającego |
| 3) .....                                   | - przedstawiciel Zamawiającego |
| 4) <u>Joanna Grabara - Kierownik Robót</u> | - przedstawiciel Wykonawcy     |
| 5) .....                                   | - przedstawiciel Wykonawcy     |
| 6) .....                                   | - przedstawiciel Wykonawcy     |

po zapoznaniu się z dokumentami budowy stwierdza, że wykonane zostały następujące roboty zanikające i ulegające zakryciu:

Nykonanie korytek pod warstwy konstrukcyjne w km 1+192 do 2+249 w odcinku A-B

Uwagi:

brak

Na podstawie powyższego komisja uznaje roboty za zakończone/ ~~niezakończone~~ i odebrane/ ~~nieodebrane~~.

Podpisy członków Komisji

- INSPEKTOR NADZORU  
upr. drogowo 3648 GD/88  
upr. nr 178 GD/99  
POM-BD.117.01
- 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....

KIEROWNIK BUDOWY

- 4) Joanna Grabara  
mgr inż. Joanna Grabara  
nr upr. POM/0285/OWOD/12
- 5) .....
- 6) .....

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

**TRANS DOR**  
Dorota Chlechowicz  
83-307 KIEŁPINO, ul. Dolna 1  
NIP 589-127-74-72 REGON 220267394

\* Niepotrzebne skreślić

Za zgodność  
z oryginałem

mgr inż. A. ...  
upr. nr 178 GD/99

**PROTOKÓŁ  
ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU**

spisany dnia 22.04.2013

na terenie przeprowadzonych robót: Budowa drogi odr. ścieżki rowerowej re. ławie pamię Kosakowo  
w ramach Umowy Nr 21/01/2013 z dnia 16.01.2013

Komisja w składzie:

- 1) Ryszard God - Inspektor Nadzoru ..... - przedstawiciel Zamawiającego
- 2) ..... - przedstawiciel Zamawiającego
- 3) ..... - przedstawiciel Zamawiającego
- 4) Joanna Grabara - kierownik Robót ..... - przedstawiciel Wykonawcy
- 5) ..... - przedstawiciel Wykonawcy
- 6) ..... - przedstawiciel Wykonawcy

po zapoznaniu się z dokumentami budowy stwierdza, że wykonane zostały następujące roboty zanikające i ulegające zakryciu:

Wykonanie koryta pod warstwą konstrukcyjną 4 km 0+4PP do 1+2P2 we  
odanku A-B

Uwagi:

brak

Na podstawie powyższego komisja uznaje roboty za zakończone/ ~~niezakończone~~ i odebrane/ ~~nieodebrane~~.

Podpisy członków **KOMISJI NADZORU**

- 1) Ryszard God  
3648/GD/88  
178/GD/89  
1118/01
- 2) .....
- 3) .....

**KIEROWNIK BUDOWY**

- 4) Grabara  
mgr inż. Joanna Grabara  
nr upr. POM/0285/OWOD/12
- 5) .....
- 6) .....

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

**TRANSOR**

Dorota Chlechowicz  
83-307 KIELPINO, ul. Dolna 1  
NIP 589-127-74-72 REGON 220267394

**KIEROWNIK BUDOWY** Za zgodność  
z oryginałem  
mgr inż. Dorota Chlechowicz  
nr upr. 371/Gd/2002

\* Niepotrzebne skreślić

**PROTOKÓŁ  
ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU**

spisany dnia 15.04.2013

na terenie przeprowadzonych robót: budowa dwóch osk. ścieżki rowerowej na terenie gminy Kosobów  
w ramach Umowy Nr 21.01.2013 z dnia 16.01.2013

Komisja w składzie:

- 1) Ryszard Gad - Inspektor Nadzoru ..... - przedstawiciel Zamawiającego
- 2) ..... - przedstawiciel Zamawiającego
- 3) ..... - przedstawiciel Zamawiającego
- 4) Janna Grabara - Kierownik Robót ..... - przedstawiciel Wykonawcy
- 5) ..... - przedstawiciel Wykonawcy
- 6) ..... - przedstawiciel Wykonawcy

po zapoznaniu się z dokumentami budowy stwierdza, że wykonane zostały następujące roboty zanikające i ulegające zakryciu:

Wykonanie koryta ował nasypu z prądu przepięciowego na całej długości  
odcinka CVD

Uwagi:

brak

Na podstawie powyższego komisja uznaje roboty za zakończone/ ~~niezakończone~~ i odebrane/ ~~nieodebrane~~\*

Podpisy członków Komisji:

- INSPEKTOR NADZORU**  
Ryszard Gad  
upr. 6070we/3648/GD/88  
upr. 571/Gd/99  
POM/BD/1118/01
- 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....

- KIEROWNIK BUDOWY**  
mgr inż. Janna Grabara  
nr upr. POM/0285/OWOD/12
- 4) .....
  - 5) .....
  - 6) .....

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

**TRANSOR**

Dorota Chlechowicz  
83-307 KIELCINO, ul. Dolna 1  
NIP 889-127-74-72 REGON 220267384

mgr inż. [Signature] Zarządność  
upr. nr 571/Gd/2002 oryginalen:

\* Niepotrzebne skreślić

**PROTOKÓŁ  
ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU**

spisany dnia 18.04.2013.....

na terenie przeprowadzonych robót: Budowa drogi odr. ścieżki rowerowej na terenie gminy Kosakowo  
w ramach Umowy Nr 21.1.01.1.2013 z dnia 16.01.2013.....

Komisja w składzie:

- 1) Ryszard Gad - Inspektor Nadzoru.....- przedstawiciel Zamawiającego
- 2).....- przedstawiciel Zamawiającego
- 3).....- przedstawiciel Zamawiającego
- 4) Joanna Grabara - kierownik robót.....- przedstawiciel Wykonawcy
- 5).....- przedstawiciel Wykonawcy
- 6).....- przedstawiciel Wykonawcy

po zapoznaniu się z dokumentami budowy stwierdza, że wykonane zostały następujące roboty zanikające i ulegające zakryciu:

W wykonanie kontroli pod warstwą konstrukcyjną w km 0+00 do 0+60 na  
odcinku A/B.

Uwagi:

brak

Na podstawie powyższego komisja uznaje roboty za zakończone/ ~~niezakończone~~ i odebrane/ ~~nieodebrane~~.

Podpisy członków Komisji:

- INSPEKTOR NADZORU**  
Ryszard Gad  
ul. Droga 36 8/3D/88  
ul. D. 17a 9D/99  
POM. 3D/11/8/01
- 1).....
  - 2).....
  - 3).....

- KIEROWNIK BUDOWY**  
mgr inż. Joanna Grabara  
nr upr. POM/0285/OWOD/12
- 4).....
  - 5).....
  - 6).....

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA  
TRANSOR**

Dorota Chlechowicz  
83-307 KIELCINO, ul. Dolna 1  
NIP 589-127-74-72 REGON 220267394

KIEROWNIK  
mgr inż. Dorota Chlechowicz  
Za zgodność z oryginałem  
upr. nr 371/Gd/2013

\* Niepotrzebne skreślić